

Số: /BC-CCTL

Thái Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO NHANH
Công tác lấy nước để phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2024
(Đến 15h00 ngày 29/01/2024)

I. Tình hình mực nước:

1. Mực nước sông Hồng tại trạm khí tượng thủy văn Hà Nội:

Ngày	25/1/2024	26/1/2024	27/1/2024	28/1/2024	29/1/2024
Mực nước 7h (m)	1,79	1,63	1,49	1,35	1,01

2. Mực nước tại Thái Bình:

Điểm đo	MN 7 ^h (m) ngày 28/01/2024		MN 7 ^h (m) ngày 29/01/2024		Ghi chú
	Sông	Đòng	Sông	Đòng	
- Hệ thống Bắc					
Nhâm Lang	1,25	1,27	1,20	1,10	
Nguyễn		0,96		0,97	
Trà Linh	1,50	0,80	1,20	0,82	
- Hệ thống Nam					
Tân Đệ	1,50	1,46	1,36	1,34	
Phúc Khánh		1,24		1,18	
Lân	1,66	1,13	1,56	1,14	

II. Diện tích có nước:

STT	Huyện	Kế hoạch gieo cấy vụ xuân (ha)	Diện tích có nước (ha)			
			Tổng	Bơm điện	Tự chảy	% so với kế hoạch
1	Hung Hà	10.500	10.100	10.100	0	96,2
2	Đông Hưng	11.200	11.050	11.050	0	98,7
3	Quỳnh Phụ	11.050	10.480	8.600	1.880	94,8
4	Thái Thụy	11.400	9.222	7.168	2.054	80,9
5	Vũ Thư	7.500	6.855	5.223	1.632	91,4
6	Kiến Xương	11.000	10.600	1.600	9.000	96,4
7	Tiền Hải	9.600	8.950	5.600	3.350	93,2
8	Thành phố	2.000	1.865	65	1.800	93,3
Tổng		74.250	69.122	49.406	19.716	93,1

III. Tình hình vận hành công trình:

1. Tình hình đóng mở cống tưới: Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Thái Bình; Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình đã phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ kiểm tra độ mặn tại các vị trí công trình để mở cống lấy nước vào hệ thống với tổng số 58 cống. Cụ thể:

- Hệ thống Bắc (31 cống): Nhâm Lang, Lão Khê, Đào Thành, Tịnh Xuyên, Việt Yên (huyện Hưng Hà); Hiệp, Đại Nẫm, Tân Mỹ, Si, Đào Xá, Cao Nội, Đại Thần, Đông Linh, Lý Xá, Thôn Đông, Mang (huyện Quỳnh Phụ); Đồng Cống, Thuyền Quan, Bến Hộ, Đồng Bàn (huyện Đông Hưng); Thái Phúc, Nách Đồn, Đoài, Bùi, Vân Am, Nam Cường, Tám Thôn, Kênh, Hệ, Thu Cúc, Đồng Đồi.

- Hệ thống Nam (27 cống): Tân Đệ, Ngô Xá, Văn Lang, Cự Lâm, Nang, Hồng Xuân, Cự Lâm 1, Ô Mễ, Na, Vũ Đoài, Thái Hạc, Nam Long, (huyện Vũ Thư); Ngũ, Dục Dương, Nguyệt Lâm, Cù Là, Mộ Đạo, Cầu Trắng, Khả Phú 2, Lãng Đông Trong, Lãng Đông Ngoài, Ngũ Thôn, (huyện Kiến Xương); Vũ Lãng, Trung Lang, Tân Lập (huyện Tiền Hải), Tam Lạc, Vũ Đông (Thành phố Thái Bình).

2. Tình hình vận hành trạm bơm điện:

- Khối công ty: Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc, Nam Thái Bình đã vận hành 14 trạm bơm để lấy nước đổ ải. Cụ thể:

+ Hệ thống Bắc: vận hành 04 trạm bơm điện gồm: Cao Nội, Quỳnh Bảo (huyện Quỳnh Phụ); Thái Học, Thái Hòa (huyện Thái Thụy).

+ Hệ thống Nam: vận hành 10 trạm bơm điện gồm: Song An 1, Nam Bi (huyện Vũ Thư); Tân Hưng Hòa, Văn Giang, Quang Lịch 1, Quang Lịch 2, Vũ Quý (huyện Kiến Xương); Vĩnh Thắng, Đông Tây Sơn (Thành phố Thái Bình); Bát Cấp (huyện Tiền Hải).

- Khối Hợp tác xã nông nghiệp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã chỉ đạo, đôn đốc các Hợp tác xã nông nghiệp tận dụng tối đa nguồn nước, vận hành các trạm bơm đưa nước lên ruộng; quản lý tốt các bờ vùng, bờ thửa.

IV. Đề nghị:

Hiện nay Đợt 1 xả nước liên hồ thủy điện đã kết thúc, mức nước trong hệ thống rất thuận lợi cho công tác đổ ải. Để đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước có chất lượng phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2024 đúng thời vụ trong mọi điều kiện, tránh mực nước hệ thống xuống thấp gây khó khăn cho các trạm bơm điện bơm nước đổ ải. Đề nghị:

1. Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc, Nam Thái Bình:

- Thực hiện nghiêm Công điện số 01/CD-UBND ngày 17/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2024; Đề án Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phân công cán bộ, công nhân thường trực 24/24 giờ tại vị trí công trình, kiểm tra độ mặn tại vị trí công trình không để nước xâm nhập vào nội đồng, khai thác tối đa

khả năng tự chảy mở cống lấy nước vào hệ thống và vận hành các trạm bơm điện đổ ải đại trà đồng thời tích trữ nước vào hệ thống.

- Chủ động theo dõi thông tin, theo dõi diễn biến mực nước, tăng cường công tác kiểm tra, thống kê hàng ngày diện tích và tình hình vận hành công trình lấy nước đổ ải, báo cáo về Chi cục Thủy lợi trước 14h hàng ngày để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2024; Đề án Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với các Xí nghiệp khai thác thủy lợi huyện, thành phố vận hành tối đa các trạm bơm để tranh thủ lấy nước đảm bảo đủ nước cho diện tích gieo cấy; đối với cây vụ Đông chưa đến kỳ thu hoạch thực hiện khoanh, khép kín vùng bảo vệ trong thời kỳ đổ ải; thực hiện làm đất để giữ nước trên ruộng; tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nước.

- Các địa phương có diện tích đủ nước thấp cần đẩy nhanh tiến độ lấy nước, bảo đảm cấp đủ nước theo kế hoạch chung của tỉnh. Các địa phương có điều kiện lấy nước thuận lợi cần phân đấu cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy và tích trữ nước vào hệ thống kênh mương.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân có biện pháp bảo vệ các khu vực nuôi trồng thủy hải sản trong suốt thời gian lấy nước đổ ải.

- Chủ động theo dõi thông tin, theo dõi diễn biến mực nước, tăng cường công tác kiểm tra, thống kê hàng ngày diện tích và tình hình vận hành công trình lấy nước đổ ải, báo cáo về Chi cục Thủy lợi trước 14h hàng ngày để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi cục Thủy lợi trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Lại Văn Hoàn PCT UBND tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Thái Bình;
- Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình;
- Văn phòng Sở;
- Ban lãnh đạo Chi cục Thủy lợi;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện;
- Phòng Kinh tế thành phố;
- Lưu: VT, QLCTTL.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Duy Hùng